

## Überprüfungsbefund

Für elektrische Anlagen: Hauptleitung, HASK, Zählernischen, Wohnungszuleitungen, Allgemeininstallation.

**Befundaussteller:** PAK GmbH

**Auftraggeber:** Brichard Immobilien GmbH

1190                      Wien                      Peter Jordan Straße 8  
**PLZ**                      **Ort**                      **Straße**

**Tel-Nr.:**

### **1 Allgemeines:**

#### 1.1 Anlagenadresse

1190                      Wien                      Salmannsdorferstraße 60 - 62  
**PLZ**                      **Ort**                      **Straße**

**Tel-Nr.:**

#### 1.2 Umfang der Überprüfung

Hauptverteiler inkl. Allgemeinverteiler

1.3 Versorgung                      Übergabestelle:      HASK                      Querschnitt: 4 x 50mm<sup>2</sup>

Netzbetreiber: Wiener Netze

1.4 Schutzmaßnahmen Allgemeinbereich:      Freigabe für Nullung vom Netzbetreiber - JA / NEIN

☐ FI-Schutzschaltung                      ☒ Nullung                      mit                      ☒ Zusatzschutz

☐ andere Schutzmaßnahmen      Beschreibung: \_\_\_\_\_

### **2 Hauptleitung und Verteilung:**

2.1 VZ-Sicherungsverteiler / Zählernischen:                      ☒ Bestand                      ☐ Neu ausgeführt

Verteilertyp: HASK 481      Schutzklasse: II                      Sicherung: DO2

2.2 Hauptleitungen:                      ☒ Bestand                      ☐ Neu ausgeführt

Leitungsquerschnitte: 5 x 35mm<sup>2</sup> / 16mm<sup>2</sup>                      Verlegeart: AP

2.3 Wohnungszuleitungen:                      ☒ Bestand                      ☐ Neu ausgeführt

Leitungsquerschnitte: 5 x 10mm<sup>2</sup>                      Verlegeart: AP/UP

2.4 Zentralerdungsanlage, Nullungsverbindung: ☒ Bestand ☐ Neu ausgeführt

Leitungsquerschnitte: 16mm<sup>2</sup> Verlegeart: AP

Erdertyp: Vertikalerder Material: Niro

3 Allgemein-Verteiler: ☒ Bestand ☐ Neu ausgeführt

Verteiler 1: Garage, Stiegenhaus, Keller, Waschküche Schutzmaßnahme: Schutzisolierung

Verteiler 2: \_\_\_\_\_ Schutzmaßnahme: \_\_\_\_\_

Verteiler 3: \_\_\_\_\_ Schutzmaßnahme: \_\_\_\_\_

Verteiler 4: \_\_\_\_\_ Schutzmaßnahme: \_\_\_\_\_

#### 4 Messungen / Prüfung

Meßinstrument – Type: CHAUVIN ARNOUX Nr.: 6117

##### 4.1 FI-Schutzschalter

1. FI-Schutzschalter löst aus: 0,1 V, 22,7 mA, 75,3 ms

2. FI-Schutzschalter löst aus: \_\_\_\_\_ V, \_\_\_\_\_ mA, \_\_\_\_\_ ms

3. FI-Schutzschalter löst aus: \_\_\_\_\_ V, \_\_\_\_\_ mA, \_\_\_\_\_ ms

4. FI-Schutzschalter löst aus: \_\_\_\_\_ V, \_\_\_\_\_ mA, \_\_\_\_\_ ms

##### 4.2 Isolationswiderstand:

Kleinst gemessener Wert Leiter gegen Erde: 39,2 MOhm

##### 4.3 Erdungsmessung:

Gemessener Wert beim Erder: 10,2 Ohm

##### 4.4 Schleifenimpedanz beim Nachzählerverteiler:

Gemessener Wert bei der Zuleitung: 0,85 Ohm

Für Nullung Abschaltbedingung erfüllt: ja / nein

##### 4.5 Sichtprüfung:

Die Sichtprüfung hat \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mängel ergeben .

70  
Jahre

„Elektro - SCHNEIDER“

PAK GmbH

BEHÖRDLICH KONZESSIONIERTER ELEKTROTECHNIKER

1200 Wien, Jägerstraße 6, Tel. 350 95 55

email: [elektro.schneider@chello.at](mailto:elektro.schneider@chello.at)

Störungstelefon + 43 664 383 65 52

## 5 Ergebnis der Überprüfung:

Die Anlage wurde überprüft und

☒ entspricht

☐ entspricht nicht

Den am Tag der Überprüfung gültigen Vorschriften.

☐ Sofortmaßnahmen erforderlich

## 6 Mängel:

Beschreibung \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Die Anlage entspricht der ÖNORM und den geltenden ÖVE Richtlinien.**

30.07.2018  
Datum der Überprüfung

**PAK GmbH**  
1200 Wien, Jägerstraße 6  
Tel. 350 95 55  
[elektro.schneider@chello.at](mailto:elektro.schneider@chello.at)  
Firmenmäßige Zeichnung und Stampiglie des Ausstellers