

Fellinger Beteiligungsgesellschaft mbH Schwechater Straße 70-72 A-2322 Zwölfaxing

TR Feb. 2012

Zwölfaxing, 2012-02-07

Schluss-Rechnung Nr.:ATU40850600-201209

Leistungszeitraum: Jänner-Februar 2012

Generalsanierung

BV: A-2322 Schwechat, Schweningergasse 8/5/3

Material, Arbeitsleistung und Entsorgungsbeitrag

Demontage und Entsorgung:

Diverse Einbau- und Küchenmöbel samt Geräte entfernen Gesamten Bodenbelag entfernen Fliesenbeläge Im Bad- und WC Bereich inkl. BW, WC, WT entfernen Arbeitsleistung und Entsorgungsbeitrag €

Malerarbeiten:

Zimmer 1 - Zimmer 2 - Vorraum - Abstellraum - Küche - Bad - WC
Wand- und Deckenflächen von Tapeten, PU-Deckenkassetten und Fliesen entfernen und Ordnungsgemäß entsorgen
Flächen haftgrundieren, Flächenspachteln und Risse netzen,
1 x grundieren und 2 x einfärbig weiß dispertieren
(Atmungsaktive Innendispersion Fabr. Syntesa Innenextra)
inkl. aller Schutz – und Abdeckarbeiten

Bodenbelag:

Zimmer 1 – Zimmer 2 – Vorraum – Abstellraum – Küche
Bodenfläche Haftgrundieren und Flächenspachteln bzw. nivelieren
Ela Click Elastischer Bodenbelag verlegen
Schlafzimmer Bett- und Verbau demontieren und anschl. wieder montieren
Wohnzimmerschrank demontieren
Sockelleisten 58/19mm passend zu Boden mit Clip montieren
Material, Arbeitsleistung
€

Drechsler Leopold RAUMAUSSTATTER Roman Knoll-Straße 78 A - 2322 Zwölfaxing

Tel.:

01/7061866

Mobil:

0664/3557028

Fax:

01/7061866-4

e-mail:

ds.team@aon.at

Bankverbindung: Erste Bank / Blz 20111 / Konto Nr.: 20044165300

http://members.aon.at/ds.team





Februar 7, 2012

Fliesenlegerarbeiten

Badezimmer bis zu einer Höhe von 2 m
WC bis zu einer Höhe von 1,2m
Fliesenmaterial wird von Kunde beigestellt
Fliesengröße 60/30cm gerade verlegt
Stemmlöcher grob- und fein verputzen
Boden und Wandflächen haftgrundieren, ausgleichen bzw. nivelieren
Duschbereich Feuchteisolieren
Fliesen verlegen, verfugen und zu Ränder silikonieren
Material, Arbeitsleistung

€

Heizkörper

4 Stk. HK schleifen, grundieren und Spritzlackieren in weiß glänzend Material, Arbeitsleistung €

Elektroarbeiten

FI Einheit auf heutigen Standard bringen
Zuleitung für WM und Speicher neu situieren
Sichtbare Schalter- und Steckdoseneinheiten erneuern
(Berker weiß Standard)
Anlage abnehmen und Abnahme Protokoll erstellen
Material, Arbeitsleistung Pauschal

€

Innenjalousien

Isodesign Color silber 16 mm

Abgespannte Innenjalousie mit Drehstab

1 x 116/34,4 2 x 116/90,6 1 x 193,6/86,3 1 x 193,0/29,3

Material und Arbeitsleistung

€

Innentüren lackieren

1 x Eingangstür mit Stock 6 x Innentüren mit Stock Türblätter schleifen, grundieren und Spritzlackieren Türstock schleifen, grundieren und lackwalzen Material und Arbeitsleistung

=

Netto	€
-Rabatt bei Gesamt Bestellung	€
Summe Netto	€
+20% MWSt.	€
Brutto	€
-Anzahlung	€
Brutto	€

Zahlbar sofort nach Erhalt der R chnung.
Bei Zahlungsverzug berechnen wir bankmäß je Zir sen zuzüglich
Mahn- und Inkassospese

BESTEN DANK FÜR IHREN A FTRAG

Drechsler Leopold RAUMAUSSTATTER A-2322 Zwölfaxing Roman Knoll-Str. 78

Tel: 01/7061866

Mobil: 0664/3557028

Fax: 01/7061866 - 4

e-mail: drechsler@ds-team.at

Internet: www.ds-team.at